



STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE

Wydział Zarządzania Drogami

Gryfino, dnia 19 grudnia 2018 r.

Pan
Wojciech Długoborski
Radny Rady Powiatu w Gryfinie

Dotyczy: pisma znak BRZ.0003.5.2018.MR z dnia 18.12.2018 r.

Odnosząc się do Pana zapytania informujemy, iż wykonawca robót, jako przyczyny czasowych przestoju w realizacji inwestycji, wskazuje trudności związane z dostawą materiałów, gdyż pomimo umów zawartych z dostawcami, terminy nie są dotrzymane.

Według zapewnień wykonawcy, do końca roku ukończone zostaną wszelkie prace związane z obiektem, z wyjątkiem nawierzchni bitumicznej. W chwili obecnej ruch pojazdów odbywa się po nawierzchni utwardzonej kruszywem i do czasu wykonania nawierzchni bitumicznej tak pozostanie. Zarówno na dojazdach do obiektu, jak też na samym przejeździe, ustawione zostanie stosowne oznakowanie informujące o możliwości przejazdu.

Do wiadomości:

1. Adresat
2. BRZ w/m
3. WZD a/a (SP)

Otrzymałem:
20.12.2018 r.